

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 성주군에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 사업명                        | 총사업비         | 집행액 |                | 향후 소요액 |             | 사업완료<br>예정연도 | 투자<br>심사연도 | 현재까지<br>진척률<br>(%) |
|----------------------------|--------------|-----|----------------|--------|-------------|--------------|------------|--------------------|
|                            |              | 기투자 | 2019년<br>집행사업비 | 2020년  | 2021년<br>이후 |              |            |                    |
| 성주군<br>공영주차장조성사업           | 4,500        | -   | -              | 200    | 4,300       | 2022         | 2019       | 10%                |
| 심산문화테마파크매<br>화전시관건립공사      | 2,800        | -   | 599            | 0      | 2,001       | 2022         | 2019       | 21%                |
| 월곡~용암간<br>농어촌도로<br>확포장공사   | 4,000        | -   | 50             | 1,100  | 2,850       | 2021         | 2019       | 10%                |
| 성주군 출산<br>양육지원센터<br>건립     | 2,900        | -   | 900            | 1,700  | 300         | 2021         | 2019       | 10%                |
| 성주형 스마트팜<br>시범단지<br>조성사업   | 4,000        | -   | 600            | 1,000  | 2,400       | 2022         | 2019       | 15%                |
| 생태테마관광자원<br>화사업            | 772          | 200 | 200            | 172    | 200         | 2021         | 2019       | 60%                |
| 2019<br>미스경북선발대회           | 150          | -   | 150            | -      | -           | 2019         | 2019       | 100%               |
| 성주군 어울림<br>공영자동차<br>조성사업   | 5,000        | -   | -              | 2,736  | 2,264       | 2021         | 2019       | 30%                |
| 성주별고을<br>종합체육시설            | 19,000       | 500 | 2,000          | 4,200  | 12,300      | 2023         | 2019       | 15%                |
| 가야산<br>모험레저파크<br>조성공사      | 3,000        | 0   | 0              | 600    | 2,400       | 2021         | 2019       | 5%                 |
| 성주 어울림<br>가족센터             | <b>7,700</b> | -   | 0              | 2,667  | 5,033       | 2022         | 2019       | 20%                |
| 성주군 슬러지<br>퇴비화시설           | 6,355        | -   | -              | -      | 6,355       | 2023         | -          | 0%                 |
| 성주시장 공간확장<br>부지매입          | 2,000        | -   | -              | -      | 2,000       | 2021         | 2019       | 35%                |
| 성삼천<br>생태하천복원사업            | 4,200        | -   | -              | 200    | 4,000       | 2022         | -          | 5%                 |
| 성주 별고을<br>체육공원 진출로<br>정비공사 | 2,550        | -   | 95             | 771    | 1,684       | 2021.04      | 2019.10    | 25%                |
| 성주 별고을<br>헬스로드<br>조성사업     | 2,600        | -   | 1,149          | 743    | 708         | 2020.09      | 2019.10    | 80%                |

## 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

### ▣ 개별 투자심사 사업 추진현황

|     |              |     |                    |
|-----|--------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 성주군 공영주차장 조성 | 담당자 | 재무과 박기혁(☎930-6164) |
|-----|--------------|-----|--------------------|

#### 사업목적 및 필요성

- 군청 주변의 만성적인 주차난 해소와 민원서비스의 경쟁력 향상

#### 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 성주읍 경산리 251번지 일원(제2주차장)
- 규 모 : 부지 2,924㎡, 연면적 5,990㎡, 주차빌딩 3층4단(주차면수 253면)

#### 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     | 4,500 | 0   | 0     | 200    | 4,300    |
| 국 비   | 2,250 | 0   | 0     | 100    | 2,150    |
| 시 도 비 |       |     |       |        |          |
| 시군구비  | 2,250 | 0   | 0     | 100    | 2,150    |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   |       |     |       |        |          |

#### 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 2. : 투융자심사 완료
- 2020. 3. : 설계용역 착수(경산 두성건축)

#### 향후계획

- 2020. 9. : 설계, BF인증, 현상변경 등 인허가 완료
- 2021. 6. : 시공업체 및 감리업체 선정
- 2022. 6. : 공사완료

|     |                        |     |                      |
|-----|------------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 심산문화테마파크 매화전시관<br>건립공사 | 담당자 | 문화관광과 장대기(☎930-6773) |
|-----|------------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 심산 김창숙 선생과 칠봉산 생태자원을 활용한 관광자원화사업으로 조성 중인 심산문화테마파크 내에 조선 선비문화를 대표하는 “매화”를 주제로 국내 유일의 특화된 전문 전시관 건립

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 대가면 칠봉리 산31-22번지 일원
- 규 모 : 전시관 1동(연면적 600㎡) 건립  
- 매화 관련 서화, 서적, 도자기, 병풍, 서첩 등 3,500여품 전시

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|---------|-------|-----|-------|--------|----------|
|         |       | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계       | 2,800 |     | 599   |        | 2,201    |
| 국 비     |       |     |       |        |          |
| 시 도 비   |       |     |       |        |          |
| 시군구비    | 1,800 |     | 18    | 0      | 1,782    |
| 지 방 채   |       |     |       |        |          |
| 민간자본    |       |     |       |        |          |
| 기타(교부세) | 1,000 |     | 581   | 0      | 419      |

추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

- 기본계획 수립 : 2019. 1.
- 실시설계 : 건축설계 중
- 용지보상 : 2019. 7.

향후계획

- 완공 (예정)일 : 2022. 12.

|     |                     |     |                          |
|-----|---------------------|-----|--------------------------|
| 사업명 | 월곡~용암간 농어촌도로 확·포장공사 | 담당자 | 안전건설과 도지완<br>(☎930-6392) |
|-----|---------------------|-----|--------------------------|

사업목적 및 필요성

○ 초전을 통과하는 지방도913호선과 벽진을 통과하는 군도9호선을 잇는 도로로 귀농, 귀촌으로 인해 인구가 증가하고 있지만 도로가 제대로 정비되어 있지 않아 지역주민들의 숙원사업으로 지역균형개발 및 정주생활권 기능 강화에 크게 기여할 것.

사업개요

- 기 간 : 2019. 2. ~ 21. 12.
- 위 치 : 초전 월곡리 ~ 벽진 용암리 일원
- 규 모 : 도로 확포장 L=4.0km, B=6.5m (설계속도 : 40km/h)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000 백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     | 4,000 |     | 50    | 1,100  | 2,850    |
| 국 비   |       |     |       |        |          |
| 시 도 비 |       |     |       |        |          |
| 시군구비  | 4,000 | -   | 50    | 1,100  | 2,850    |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   |       |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2019. 01 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 06 : 기본 및 실시설계용역 완료

향후계획

- 2020. 07 ~ 12 : 토지분할 및 보상협의 실시
- 2021. 01 ~ 12 : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

|     |                  |     |                    |
|-----|------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 성주군 출산·양육지원센터 건립 | 담당자 | 보건소 배준수(☎930-8104) |
|-----|------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 원스톱 출산장려 통합지원관리센터 운영으로 출산을 제고 및 모아건강 증진도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년
- 위 치 : 성주읍 경산리 436-1
- 규 모 : 982.2m<sup>2</sup>, 지상3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     | 2,900 |     | 900   | 1,700  | 300      |
| 국 비   | 1,334 |     |       | 1,134  | 200      |
| 시 도 비 | 1,667 |     |       | 283    | 50       |
| 시군구비  | 1,233 |     | 900   | 283    | 50       |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   |       |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020.6월 : 용역계약심사 완료
- 2020.7월 : 건축위원회 건축심의 완료

향후계획

- 2020. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 발주
- 2021. 1월 : 공사착공
- 2021. 10월 : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 사업부지 변경
  - 당초 : 성주읍 경산리 367-1일부, 경산리 367-3일부
  - 변경 : 성주읍 경산리 436-1(보건소 부지 내)규모

|     |                 |     |                           |
|-----|-----------------|-----|---------------------------|
| 사업명 | 성주형스마트팜시범단지조성사업 | 담당자 | 농업기술센터 박정호<br>(☎930-8052) |
|-----|-----------------|-----|---------------------------|

사업목적 및 필요성

- 성주참외 재배하우스 빅데이터 구축을 통한 스마트폰 정밀제어
- 실시간 스마트폰 환경제어를 통한 고품질 안전 농산물 생산 환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년)
- 위 치 : 성주군 관내
- 규 모 : 200호

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     | 4,000 |     | 600   | 1,000  | 2,400    |
| 국 비   | 300   |     | 300   |        |          |
| 시 도 비 | 1,340 |     |       | 500    | 840      |
| 시군구비  | 1,640 |     | 300   | 500    | 840      |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   | 720   |     |       |        | 720      |

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2018. 12. : 성주형 스마트팜 개념 정의 및 모델화
- 2019. 1. : 성주군·KT간 참외스마트팜 광희선 공급 업무협약(MOU)
- 2019. 12. : 성주형스마트팜 시범단지 조성(3개소 30호)
- 2020. 6. : 성주형스마트팜 시범단지 조성사업 2년차 추진중

향후계획

- 고설배드양액재배 기술개발에 따른 스마트팜 적용 검토
- 작물별 성장DB 등 운영정보를 기초로 한 과학적 관리로 품질향상

|     |             |     |                  |
|-----|-------------|-----|------------------|
| 사업명 | 생태테마관광자원화사업 | 담당자 | 문화관광과 윤원영(☎8372) |
|-----|-------------|-----|------------------|

사업목적 및 필요성

- ‘가족과 즐기는 성밖숲 감성여행’ 을 테마로 아름답게 보존되어 있는 자연 생태 속에서 생명의 의미를 되새기는 힐링투어
- 생태자원과 인문학적 여행의 융복합 및 지역의 역사자원과 휴먼웨어활용, 주민주도의 관광체계 구축을 통한 관광산업 기반마련 및 지역경제활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2019. 5. ~ 2020. 6.
- 위 치 : 성밖숲과 별고을길, 성주호둘레길, 가야산생태탐방원 등
- 규 모 : 추진횟수 총 47회[투어(15)/체험(15)/공연(4)/기타(13)], 참여인원 총 2,290명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 772백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     | 772   | 200 | 200   | 172    | 200      |
| 국 비   | 386   | 100 | 100   | 86     | 100      |
| 시 도 비 | 115.8 | 30  | 30    | 25.8   | 30       |
| 시군구비  | 270.2 | 70  | 70    | 60.2   | 70       |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   |       |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 5.~12. : 별고을길 탐방단 프로그램 운영
- 2020. 6. : 2020년도 국비 확정 통보

향후계획

- 2020. 7. : 2019년분 정산
- 2020. 7.~12. : 2020년도 생태테마관광자원화사업 추진

사업변경 내역(해당시)

- 2020년 사업비 코로나19 예산문제로 문체부 감배정

|     |               |     |                      |
|-----|---------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 2019 미스경북선발대회 | 담당자 | 문화관광과 도영찬(☎930-6763) |
|-----|---------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 미스경북 선발대회 개최지원을 통해 젊음과 지성, 교양을 겸비한 향토 미인을 발굴하여 대표 여성인재로 양성, 지역홍보사절 활동으로 지역 문화교류 증진에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. 5. 15.(수) 19:00
- 장 소 : 성밖숲 일원
- 내 용 : 미스경북 진·선·미·성주참외 선발 및 시상, 축하공연 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분     | 계   | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|---------|-----|-----|-------|--------|----------|
|         |     | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계       | 150 |     | 150   |        | 0        |
| 국 비     |     |     |       |        |          |
| 시 도 비   | 50  |     | 50    |        |          |
| 시군구비    | 100 |     | 100   | 0      |          |
| 지 방 채   |     |     |       |        |          |
| 민간자본    |     |     |       |        |          |
| 기타(교부세) |     |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기본계획 수립 : 2019. 1.
- 사전준비(합숙훈련, 촬영, 예심) : 2019. 3. ~ 4.
- 행사실시 : 2019. 5. 15.(수)
- 사업정산 : 2019. 12.

향후계획



|     |                    |     |                      |
|-----|--------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 성주군 어울림 공영주차장 조성사업 | 담당자 | 경제교통과 이원혁(☎930-6253) |
|-----|--------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 도시재생 뉴딜사업과 연계하여 주차난이 심각한 성주읍 시가지에 공영 주차장을 조성하여 교통편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 성주군 성주읍 경산리 597-2
- 규 모 : 지하1층 공영주차장 120면, 부지면적 5,93m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     | 5,000 |     |       | 2,736  | 2,264    |
| 국 비   | 2,500 |     |       | 1,636  | 864      |
| 시 도 비 |       |     |       |        |          |
| 시군구비  | 2,500 |     |       | 1,100  | 1,400    |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   |       |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 실시설계 완료
- 기존 건물 철거공사 시행중

향후계획

- 2020. 8. 공사 착공
- 2021. 12. 공사 준공

|     |                 |     |                       |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 별고을 종합체육시설 조성사업 | 담당자 | 새마을체육과 임정하(8330-6783) |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|

**□ 사업목적 및 필요성**

- 지역주민의 건강 증진 및 생활체육 저변 확대로 다양한 종목에 누구나 참여할 수 있는 체육시설 확충과 분산된 시설들의 집적화로 100세 시대에 맞는 생활체육 저변 확대와 가족들이 함께 찾는 종합 스포츠 메카 조성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019 ~ 2023(5년간)
- 위 치 : 성주군 대가면 옥성리 25번지 일원
- 규 모 : 107,761㎡(32,597평)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 190억원(국비 37.5, 도비 10, 군비 142.5)  
 ※ 토지매입(사유지) : 76필지, 94,640㎡, 62억원(군비)

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     | 19,000 | 500 | 2,000 | 4,200  | 12,300   |
| 국 비   | 3,750  |     |       |        | 3,750    |
| 시 도 비 | 1,000  |     |       |        | 1,000    |
| 시군구비  | 14,250 | 500 | 2,000 | 4,200  | 7,550    |
| 지 방 채 |        |     |       |        |          |
| 민간자본  |        |     |       |        |          |
| 기 타   |        |     |       |        |          |

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)**

- 2019. 2. : 기본구상 및 타당성 검토 용역 완료
- 2019. 6. : 공유재산관리계획 승인(6.7), 지방재정투자심사 조건부 승인(6.28)
- 2019. 7. : 군관리계획(용도지역.체육시설) 결정(변경) 용역 시행
- 2019. 8. : 용역 착수보고회 및 주민설명회 개최(10월)
- 2019. 12. : 토지감정평가 실시
- 2020. 1. : 주민열람공고, 관련기관 협의, 의회 의견청취(1.31)
- 2020. 3. : 공유재산관리계획 변경 승인
- 2020. 3. : 21년 군특사업 신청 및 확정(실시설계용역 9억원(국2.7, 도1.89, 군 4.41))
- 2020. 6. : 토지매입(51,001㎡, 21필지, 34.2억원, 53%)

**□ 향후계획**

- 2020. 7. : 토지매입 실시(43,639㎡, 55필지, 27.8억원)
- 2020. 7. : 군계획위원회 자문 및 심의, 도 승인신청 및 관련부서(기관) 협의
- 2020. 7. : 경상북도 도시계획위원회 심의 및 결정고시
- 2021. 1. : 실시설계용역 실시 및 행정절차이행
- 2022. ~ 2023. : 착공 및 준공

|     |                 |     |                      |
|-----|-----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 가야산 모험레저파크 조성공사 | 담당자 | 문화관광과 김동일(8930-6772) |
|-----|-----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 가야산 오토캠핑장 조성공사와 연계한 온 가족이 즐길 수 있는 물놀이시설 등을 추가 조성함으로써 자연(가야산)을 배경으로 가족단위 관광객이 휴양할 수 있는 공간을 조성하고 관광객 유입에 따른 지역민들의 관광수입 증대와 지역경제 활성화에 기여하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 가천면 신계리 796번지 일원
- 규 모 : 물놀이장, 숲길 산책로, 캠핑사이트, 편의시설 보강 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     | 3,000 |     |       | 600    | 2,400    |
| 국 비   |       |     |       |        |          |
| 시 도 비 | 1,500 | 0   | 0     | 300    | 1,200    |
| 시군구비  | 1,500 | 0   | 0     | 300    | 1,200    |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   |       |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2019. 06 : 경상북도 낙후지역발전 기본계획(변경) 요청
- 2019. 12 : 실시설계용역 착수

향후계획

- 2020. 02 : 경상북도 낙후지역발전 기본계획(변경) 승인
- 2020. 09. : 경상북도 추경 예산 반영
- 2020. 09. : 편입부지 보상 및 실시설계 완료
- 2020. 10. : 공사 착공
- 2021. 07. : 공사 준공 및 운영

|     |             |     |                          |
|-----|-------------|-----|--------------------------|
| 사업명 | 성주 어울림 가족센터 | 담당자 | 가족지원과 문동원<br>(☎930-6872) |
|-----|-------------|-----|--------------------------|

**□ 사업목적 및 필요성**

- 2018.11.23. ~ 12.28 성주군 도시재생대학 실태조사에서 확인된 여가문화 시설, 문화공간, 통합가족센터에 대한 주민 요구 반영
- 다양한 가족형태에 적합한 교육, 양육 및 돌봄, 여가문화 등의 통합 가족 서비스 제공 및 참여·소통을 위한 시설 공간을 마련하여 지역 주민들의 문화, 복지, 체육 등을 위한 원스톱 공공서비스 지원 및 커뮤니티 교류거점 조성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2020년 1월 ~ 2022년 12월(3년)
- 위 치 : 성주군 성주읍 경산리 597-2 일원(舊 버스 터미널)
- 규 모 : 지하1층/지상3층(대지 5,685.38㎡, 연면적 8,638.5㎡)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,700백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     | 7,700 |     |       | 2,667  | 5,033    |
| 국 비   | 3,189 |     |       | 1,370  | 1,819    |
| 시 도 비 | 553   |     |       | 269    | 284      |
| 시군구비  | 3,958 |     |       | 1,028  | 2,930    |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   |       |     |       |        |          |

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 2019.12. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020.06. 조달청 공사원가 사전검토 요청

**□ 향후계획**

- 2020.07. 공사 입찰 및 착공
- 2021.12. 공사 준공

|     |                                   |     |                   |
|-----|-----------------------------------|-----|-------------------|
| 사업명 | 가축분뇨 공공처리시설치사업<br>(슬러지자원화시설 설치사업) | 담당자 | 환경과 이상수(930-6202) |
|-----|-----------------------------------|-----|-------------------|

사업목적 및 필요성

- 성주군 통합바이오에너지화시설에서 발생하는 슬러지(35톤/일)를 단순 위탁매립 보다 자원(퇴비)화로 처리비용 절감과 자연환경보전에 일조

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2023(3년간)
- 위 치 : 경북 성주군 성주읍 삼산리 일원
- 규 모 : 퇴비화시설 35톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,335 백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계 | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|---|-----|-------|--------|----------|
|       |   | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     |   | 0   | 0     | 0      | 6,335    |
| 국 비   |   | -   | -     | -      | 5,068    |
| 시 도 비 |   | -   | -     | -      | 380      |
| 시군구비  |   | -   | -     | -      | 887      |
| 지 방 채 |   |     |       |        |          |
| 민간자본  |   |     |       |        |          |
| 기 타   |   |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

- 2019. 06. : 사업 타당성 검토 승인(환경부)
- 2019. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 03. : 군 관리계획 변경 용역 착수

향후계획

- 2021. 09. : 공사 착수
- 2023. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음.)

|     |                |     |                      |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 성주시장 공간확장 부지매입 | 담당자 | 경제교통과 이주완(8930-6704) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 주차공간 및 노점공간 부족 문제를 해소하여 방문객에게 편의를 제공하고 고객 서비스 만족도를 높여 전통시장 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. 1 ~ 2021. 12.
- 위 치 : 경북 성주군 성주읍 경산리 717-29 일원
- 규 모 : 부지매입(911m<sup>2</sup>) 및 영업을 위한 제반시설 마련

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     | 2,000 |     |       |        | 2,000    |
| 국 비   |       |     |       |        |          |
| 시 도 비 |       |     |       |        |          |
| 시군구비  | 2,000 |     |       |        | 2,000    |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   |       |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 매입부지 감정평가 실시 및 매입부지 보상 협의 중

향후계획

- 보상 협의 완료 및 공사 준공

|     |              |     |                   |
|-----|--------------|-----|-------------------|
| 사업명 | 성삼천 생태하천복원사업 | 담당자 | 환경과 이상수(930-6202) |
|-----|--------------|-----|-------------------|

사업목적 및 필요성

- 훼손된 하천기능 회복으로 사람과 자연이 공존하는 생태하천을 조성하여 생태계 건강성 회복과 수질개선에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2022년(3년간)
- 위 치 : 경북 성주군 성주읍 성산리 ~ 삼산리 일원
- 규 모 : 생태하천복원 L = 1.8km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,200 백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계 | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|---|-----|-------|--------|----------|
|       |   | 기투자 | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |
| 계     |   | 0   | 0     | 200    | 4,000    |
| 국 비   |   | -   | -     | -      | -        |
| 시 도 비 |   | -   | -     | 130    | 2,600    |
| 시군구비  |   | -   | -     | 70     | 1,400    |
| 지 방 채 |   |     |       |        |          |
| 민간자본  |   |     |       |        |          |
| 기 타   |   |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

- 2019. 09. ~ 2020. 03. : 생태하천 복원계획 수립
- 2020. 03. ~ 2020. 05. : 환경부 승인

향후계획

- 2020. 07. : 실시설계용역 발주
- 2021. 05. : 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

|     |                         |     |                                |
|-----|-------------------------|-----|--------------------------------|
| 사업명 | 성주 별고을 체육공원<br>진출로 정비공사 | 담당자 | 시설관리사업소 김서연<br>(☎054-930-8365) |
|-----|-------------------------|-----|--------------------------------|

사업목적 및 필요성

- 별고을 체육공원을 찾는 지역주민 및 내방객의 진·출입로가 동일하여 출구 방향 교량 설치로 안전사고 등 예방과 대규모체육행사 시 교통소통 원활

사업개요

- 기간 : 2019. 10. ~ 2021. 04.
- 위치 : 성주군 성주읍 대항리 919번지 외 16
- 규모
  - 별고을체육공원 입구 ~ 대항리 입구 구간 교량신설(L=62m, B=11m)
  - 교량 시·종점부 정비

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,550백만원 (특교세 1,000백만원, 군비 1,550백만원)  
(단위 : 백만원)

| 구분  | 계     | 집행액   |       | 향후 소요액 |
|-----|-------|-------|-------|--------|
|     |       | 2019년 | 2020년 |        |
| 계   | 2,550 | 95    | 771   | 1,684  |
| 특교세 | 1,000 | -     | 330   | 670    |
| 군비  | 1,550 | 95    | 441   | 1,014  |

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2019. 09. : 군의회 간담회
- 2019. 11. ~ 2020. 2. : 대구국토관리사무소(도로점용 등), 한국자산관리공사(기재부 소유토지 매입) 등 사전절차 협의
- 2020. 03. : 실시설계 용역 완료
- 2020. 03. : 소하천점용 협의(20.3.4.)
- 2020. 03. ~ 2020. 06. : 기획재정부 소유지 점용 협의(20.5.27.) 및 실시계획인가고시, 손실보상협의절차 진행중
- 2020. 04. : 공사발주 및 착공
- 2020. 05. : 1회 추경 토지매입비 등 부족예산 6억5천 확보

향후계획

- 2021. 4. 공사 준공



|     |                  |     |                                |
|-----|------------------|-----|--------------------------------|
| 사업명 | 성주 별고을 헬스로드 조성사업 | 담당자 | 시설관리사업소 김서연<br>(☎054-930-8365) |
|-----|------------------|-----|--------------------------------|

**□ 사업목적 및 필요성**

- 군민의 휴식공간 휴식공간 성밖숲에서 스포츠 요람인 별고을 체육공원 간 특색있는 산책로 조성으로 웰빙시대를 추구하는 군민들에게 쾌적한 환경 조성 및 건강증진, 활기찬 여가선용을 도모하고 생활체육 활성화 기대

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2019. 10. ~ 2020. 9.
- 위 치 : 경산교 ~ 별고을 체육공원 입구
- 규 모
  1. 2019년도 사업 주요내용
    - 성주읍 경산교 별고을 체육공원 입구 구간 산책로 조성 (L=1,618m, B=3m)
    - 낙엽관목 5,616주, 초화류 3,600본 식재
    - LED공원등 24주, LED경관등 23주, LED가로등 2주 설치 등
  2. 2020년도 사업 주요내용
    - 소공원(쉼터)조성 (상록교목 및 낙엽관목 1식, 생태놀이시설 11개소, 지압보도 L=105.0m, B=1.5m/목재난간 L=168.0m, B=1.2m 등)
    - 트렐리스(장미터널) L=200.0m(51조)
    - 데크로드조성(L=35.0m, B=3.0m) 및 차폐목 식재(A=233.0㎡, H=1.5m)
    - LED공원등 13주, LED경관등 9주, LED경원등 14주 설치, 횡단보도 조명등 설치 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황 130 337 203**

- 총사업비 : 2,600백만원 (특교세 700백만원, 군비 1900백만원)  
(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액   |       | 향후 소요액 |
|-------|-------|-------|-------|--------|
|       |       | 2019년 | 2020년 |        |
| 계     | 2,600 | 1,149 | 743   | 708    |
| 특 교 세 | 40    | 6     | 16    | 11     |
| 군 비   | 2,560 | 1,143 | 727   | 697    |

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)**

- 산책로 조성(약1,569m) 완료
- 제방사면 조경식재
  - 낙엽관목 5,616주
- LED가로등 2주, LED공원등 23주, LED경관등 24주 완료

**□ 향후계획**

- 2020. 9. 공사 준공

## 10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 성주군에서 '19년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 사업명 | 총 사업비 | 재원구성 |    |     |      |    | 지방채 승인액 | 진척률 |
|-----|-------|------|----|-----|------|----|---------|-----|
|     |       | 지방채  | 국비 | 시도비 | 시군구비 | 기타 |         |     |
|     |       |      |    |     |      |    |         |     |

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2019년에 추진한 사업

## 10-3. 민간투자사업

☐ 우리 성주군에서 '19년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

(단위 : 백만원)

| 사업 유형 | 사업명 | 민간 사업자 | 총사업비 | 재정부담액 |       | 부담 예정액 |          | 계약 기간 |
|-------|-----|--------|------|-------|-------|--------|----------|-------|
|       |     |        |      | 기투자   | 2019년 | 2020년  | 2021년 이후 |       |
| BTL   |     |        |      |       |       |        |          |       |
| BTO   |     |        |      |       |       |        |          |       |

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액